



Laporan Proyek Harian

Per 11 Maret 2025

1. Kemajuan Pekerjaan

- pengecoran lantai dasar telah mencapai 80% dari target.
- Pemasangan rangka baja untuk struktur utama lantai 1 telah dimulai.

2. Penggunaan Sumber Daya

- **Semen** : 600 sak
- **Baja** : 12 ton
- **Tenaga kerja** : 55 orang

3. Masalah yang Dihadapi

- Terjadi hambatan pada pengecoran akibat gangguan mesin mixer beton, sehingga pekerjaan sempat tertunda beberapa jam.
- Beberapa pekerja mengalami kelelahan karena intensitas kerja yang tinggi.

4. Tindakan yang Diambil

- Memperbaiki mesin mixer beton dengan dukungan teknisi agar dapat kembali beroperasi.
- Memberikan waktu istirahat tambahan bagi tenaga kerja untuk menjaga produktivitas dan keselamatan.

5. Rencana untuk Besok

- Menyelesaikan pengecoran lantai dasar secara penuh.
- Melanjutkan pemasangan rangka baja hingga 50% pada lantai 1.
- Memastikan suplai beton ready-mix tiba sesuai jadwal untuk menghindari keterlambatan.

6. Dokumentasi

- Foto kemajuan pekerjaan dilampirkan dalam laporan ini.